

INFORME OFICIAL CONTROL DE COMPACTACIÓN - MÉTODO NUCLEAR - ÁREA SUELO - R-L-004-32, v5
(Resolución MINVU N°4884, 13 Diciembre 2022)
Correlativo de obra: 0001/2025

MANDANTE	:	CMPC Celulosa SpA
OBRA	:	8990 - Contrato L-729 - Obras Civiles Fundación Blow Tank - Comuna de Laja - Región del Bio Bio
DIRECCIÓN OBRA	:	Balmaceda N° 30, Laja
EMPRESA Y/O CLIENTE	:	Oliver y Burgos SPA
ATENCIÓN	:	Luis Ovando Ibacache
CONTACTO	:	lovando@sicao.cl
DIRECCIÓN CLIENTE	:	Felix Eicher 833
CÓDIGO	:	N°185550
ÓRDEN DE TRABAJO	:	N°123242
ITEM	:	SELLO (Fundaciones)
ENSAYO SOLICITADO	:	Control de Compactación
PROCEDIMIENTO	:	Método B Transmisión Directa
CÓDIGO DENSÍMETRO NUCLEAR	:	D-0-02
MARCA DEL DENSÍMETRO	:	Troxler
MODELO DEL DENSÍMETRO	:	3430
NÚMERO DE SERIE DEL DENSÍMETRO	:	26631
CONTEO ESTANDAR	:	1660/642
DESCRIPCIÓN VISUAL DEL SUELO	:	Sin Observaciones
CONTROLADO POR	:	Marvin Sepulveda
FECHA DE CONTROL	:	14 abril 2025
FECHA DE EMISIÓN	:	14 abril 2025
REFERENCIA	:	D.M.C.S 2210 Según Informe de Ensayo R-L-004-6/N° 0003/2024

CONTROL DE COMPACTACIÓN. (Actividad realizada en terreno)

Según 8.502.1, Dic. 2003, MC-V8 y HUMEDAD Según 8.502.2, Dic. 2003, MC-V8

N°	Ubicación	Frente a	Entre	Faja o Lado	Prof. de Ensayo (cm)	Capa	D.C.H. (Kg/m3)	W%	D.C.S. (Kg/m3)	DMCS / DR (Kg/m3)	COMP. (%)	Exig. (%)
1	Área 006 Blow Twwank	No Aplica	No Aplica	Norte	15 cm	N/A	2278	6.1	2147	2210	97.1	95
2	Área 006 Blow Twwank	No Aplica	No Aplica	Sur	15 cm	N/A	2268	5.9	2142	2210	96.9	95